

ООО «Проект Сервис»
Эл.почта: k.uspeha@gmail.com

Учредителю, генеральному директору
ООО «Проект Сервис»
Кузенкину Максиму Петровичу

МКУ «Служба по техническому
обеспечению деятельности органов
местного самоуправления города»
Эл.почта: mku-buch@barnaul-adm.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № 022/10/104-916/2024

«13» августа 2024 г.

г. Барнаул

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере контроля закупок (далее Комиссия) в составе:

Председателя комиссии:

Кочеткова А.В. - заместителя руководителя управления-начальника отдела контроля закупок, членов Комиссии:

Бурбах А.Ю. – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок;

Тетериной О.В. – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок;

с участием представителей:

от Заказчика – МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» Катренко Игната Александровича при личном присутствии,

от ООО «Проект Сервис» Кузенкина Максима Петровича при личном присутствии, Нагорнова Антона Владимировича путем видеоконференции

рассмотрев обращение Заказчика – МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» о включении сведений об ООО «Проект Сервис», его учредителе, генеральном директоре в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогам закупки № 0317300301924000194 «Выполнение работ по текущему ремонту главного крыльца административного здания» согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА

в УФАС по Алтайскому краю поступило обращение Заказчика – МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» о включении сведений об ООО «Проект Сервис» (далее – Общество, Исполнитель), его учредителе, генеральном директоре в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогам закупки № 0317300301924000194 «Выполнение работ по текущему ремонту главного крыльца административного здания».

Представитель Заказчика, пояснил, что к работам Подрядчик не приступил, в связи с чем Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Представители Подрядчика возражали, пояснили, что не имели возможности поставить плиты гранитные из указанных в сметной документации контракта месторождений, поскольку два из них находятся на территории Украины, остальные два месторождения уже не разрабатываются. В связи с чем Подрядчиком к поставке были предложены плиты гранитные из иного месторождения, однако, они не были согласованы Заказчиком.

Заслушав пояснения сторон, изучив представленные в материалах дела документы, в ходе проведения внеплановой проверки Комиссия УФАС по Алтайскому краю в сфере контроля закупок пришла к следующим выводам.

25.03.2024 г. по итогам электронного аукциона № 0317300301924000194 между МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» и ООО «Проект Сервис» был заключен муниципальный контракт № № 2024-МК9 на выполнение работ по текущему ремонту главного крыльца административного здания (далее – контракт).

Согласно п.1.1-1.2 контракта Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами своевременно по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту главного крыльца административного здания (далее – «работа») и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Состав и объем работы определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту) и Описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту).

Последовательность выполнения отдельных операций определяется Заказчиком.

Согласно п. 5.1-5.2 контракта Подрядчик приступает к выполнению работы с 03.06.2024г. Выполнение работ должно быть завершено в полном объеме в течение 65 дней.

Согласно локальному сметному расчету при выполнении работ должны быть использованы плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщина 40 мм.

В материалах дела имеется коммерческое предложение ООО «Уральский Строительно-Промышленный Центр» от 05.03.2024 г. на поставку плиты гранитной «Пудожский» термо в количестве 6,21 тонн.

Письмом от 07.06.2024 г. ООО «Уральский Строительно-Промышленный Центр» сообщило, что добыча гранита на месторождении «Пудожское» в настоящее время ограничена.

Подрядчиком также были представлены скриншоты переписки с потенциальными контрагентами, согласно которой запрошенные граниты к поставке недоступны.

Письмом от 25.06.2024 г. заказчик просил Подрядчика сообщить дату начала работ.

Претензией от 08.07.2024 г. Заказчик просил Подрядчика приступить к работам на объекте.

Письмом Подрядчик сообщил, что гранитной плитки, указанной в ТЗ, на рынке больше нет, месторождения в настоящее время не функционируют. «Кашина Гора» и «Пудожское» находятся в одном населенном пункте, компании, которым принадлежат эти месторождения ликвидировались или обанкротились (ЗАО «Кашина гора» и ООО «Пудожский карьер»), а также Подрядчик предложил заменить плитку на плитку других месторождений, заменить материал для уличных ограждений.

Письмом от 12.07.2024 г. Подрядчик сообщил, что месторождение гранита «Токовское» и «Янцевское» находятся на территории Украины в Днепропетровской и Запорожской областях, соответственно, в связи с чем изготовление и отгрузка продукции из этого камня в Россию невозможна, предложил заменить плитку на плитку месторождения «Ташмуронское», ограждения заменить на поручни и стойки из нержавеющей стали.

Письмом от 16.07.2024 г. Заказчик сообщил, что готов рассмотреть вопрос замены гранитных плит, металлических ограждений на материалы с улучшенными характеристиками без изменения цены контракта.

24.07.2024 г. Заказчик принял решением об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с тем, что Подрядчик не приступил к выполнению работ.

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктами 12.1-12.2 контракта предусмотрено, что Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:

Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что завершение работы к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустраняемыми;

по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Согласно подпункту «а» пункта 15 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078, орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в случае, если рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

На основании представленных в материалах дела документов, Комиссия считает, что Подрядчиком осуществлялись действия, направленные на исполнение контракта, вместе с тем, поставка гранита из месторождений «Токовское», «Янцевское», находящихся на территории Украины, может быть недоступна, добыча гранита на месторождении «Пудожское» в настоящее время ограничена, а согласно информации, представленной в сети «Интернет», разработки на карьере «Кашина гора» прекратились, Подрядчиком были предложены к поставке гранитные плиты иного месторождения.

Вместе с тем, согласно ст. 95 Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому

изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Согласно ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [частью 6 статьи 14](#) настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Согласно положениям 5.2 контракта работы должны быть выполнены до 07.08.2024 г., однако, Заказчиком было принято решение за 14 дней до окончания срока выполнения работ.

Таким образом, Комиссия не ставит под сомнение право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, вместе с тем, на момент рассмотрения обращения Заказчика Комиссия не обладает достаточными доказательствами, свидетельствующими о недобросовестности поведения Подрядчика при исполнении контракта.

На основании изложенного, Комиссия, руководствуясь статьями 99, 104 Закона о контрактной системе,

РЕШИЛА:

не включать сведения об ООО «Проект Сервис» в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии _____ А.В. Кочетков

Члены комиссии: _____ А.Ю. Бурбах

_____ О.В. Тетерина